Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года Акционерного общетсво "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы					рования инв		иях и размерах й программы,	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**									
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
				План	Факт		0	10	11	12	Амортизаг ия	Прибыль 3 14	15	5 16	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года 20	План		Факт прошлого года	Факт текущего года		26
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия	Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетытара-	KM	0,2,	2	2025 год	11333,06	22396,05	11062,99	в связи с изменением стоимости приобретаем ых материалов необходимы для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществиле я с учётом увеличения	(0	0	0	((0	c	не установ ленно утвержд енной инвести ционно	ленно д утвержд енной и инвести	не установлен но утвержден ной инвестици онной	но	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыпочной стоимости, так	
	отсутствия конкурентного подъездного пути	1-29-31-47								рыночной стоимости, так рельс Р- 65 -цена в утвержденно й инвестпрограмме - 368,13 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 787,98 тыс.тенге/тн.	L								й програм мой	й м програм мой	программо	I	релье Р-65 - цена в утвержденной инвестирограмме - 368,13 тыс. тенге/тн , фактическая стоимость - 787,98 тыс. тенге/тн.	

Финансовый директор АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.