

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года  
Акционерного общества "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг  |   |                   |                                      |      |  | Отчет о<br>прибылях и<br>убытках* | Сумма инвестиционной программы |      |            |   | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |         |                  |                    | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |                    |  |                    |  |                |  |                    | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности |
|-------|--|---|-------------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------|---|---|---------|------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|----------------|--|--------------------|--|---|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория  | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |      | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |                                   | План                           | Факт | Отклонение | Причины отклонения  | Собственные средства  |         | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы                             |                    | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    |  |   |
|       |  |   |                   | План                                 | Факт |  |                                   |                                |      |            |   | Амортизация   | Прибыль |                  |                    | Факт прошлого года  | Факт текущего года | Факт прошлого года   | Факт текущего года | План   | Факт           | Факт прошлого года   | Факт текущего года |  |   |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5                                    | 6    | 7  | 8                                 | 9                              | 10   | 11         | 12  | 13  | 14      | 15               | 16                 | 17  | 18                 | 19   | 20                 | 21   | 22             | 23   | 24                 | 25   | 26  |
| 1     | предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути | Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джэтыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47 | км                | 0,125                                |      | 2026 год   |                                   | 8 420,09                       |      | -8 420,09  | выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года | 0   | 0       | 0                | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | не установлено   | не установлено | не установлено   | не установлено     | выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года  |   |
|       |  | Капитальный ремонт стрелочного перевода станции Фабричная СП150                     | ед.               | 1                                    |      | 2026 год   |                                   | 15 955,42                      |      | -15 955,42 | выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года | 0   | 0       | 0                | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | не установлено   | не установлено | не установлено   | не установлено     | выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года  |   |

Финансовый директор  
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.