

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года  
Акционерного общетсво "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг                                                                |                                                                                                        |                      |                                            |      |                                                                            | Отчет о<br>прибылях и<br>убытках* | Сумма инвестиционной программы |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Информация о фактических условиях и размерах<br>финансирования инвестиционной программы,<br>тысяч тенге |         |                     |                       | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной<br>программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |                          |                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                    | Разъяснение причин<br>отклонения достигнутых<br>фактических показателей<br>от показателей в<br>утвержденной<br>инвестиционной программе                                                                                                                                                                                                   | Оценка<br>повышения<br>качества и<br>надёжности<br>предоставляемых<br>регулируемых<br>услуг и<br>эффективности<br>деятельности |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Наименование<br>регулируемых<br>услуг (товаров,<br>работ) и<br>обслуживаемая<br>территория                                                   | Наименование<br>мероприятий                                                                            | Единица<br>измерения | Количество в<br>натуральных<br>показателях |      | Период<br>предоставления<br>услуги в рамках<br>инвестиционной<br>программы |                                   | План                           | Факт     | Отклонение | Причины<br>отклонения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Собственные средства                                                                                    |         | Заемные<br>средства | Бюджетные<br>средства | Улучшение<br>производственных<br>показателей, %, по<br>годам реализации в<br>зависимости от<br>утвержденной<br>инвестиционной<br>программы           |                          | Снижение износа<br>(физического)<br>основных фондов<br>(активов), %, по годам<br>реализации в<br>зависимости от<br>утвержденной<br>инвестиционной<br>программы |                          | Снижение<br>потерь, %, по<br>годам<br>реализации в<br>зависимости от<br>утвержденной<br>инвестиционной<br>программы |                                                                                        | Снижение<br>аварийности, по годам<br>реализации в<br>зависимости от<br>утвержденной<br>инвестиционной<br>программы |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                      | План                                       | Факт |                                                                            |                                   |                                |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Амортизаци<br>я                                                                                         | Прибыль |                     |                       | Факт<br>прошлого<br>года                                                                                                                             | Факт<br>текущего<br>года | Факт<br>прошлого<br>года                                                                                                                                       | Факт<br>текущего<br>года | План                                                                                                                | Факт                                                                                   | Факт<br>прошлого<br>года                                                                                           | Факт<br>текущего<br>года                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                      | 4                    | 5                                          | 6    | 7                                                                          | 8                                 | 9                              | 10       | 11         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                                                                                                      | 14      | 15                  | 16                    | 17                                                                                                                                                   | 18                       | 19                                                                                                                                                             | 20                       | 21                                                                                                                  | 22                                                                                     | 23                                                                                                                 | 24                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                                                                                                             |
| 1     | предоставление<br>подъездного пути<br>для проезда<br>подвижного<br>состава при<br>условии<br>отсутствия<br>конкурентного<br>подъездного пути | Капитальный<br>ремонт<br>железнодорожного<br>перегона<br>Джытыгара-<br>Фабричная от стр.<br>1-29-31-47 | км                   | 0,2                                        |      | 2025 год                                                                   |                                   | 11333,06                       | 22396,05 | 11062,99   | в связи с<br>изменением<br>стоимости<br>приобретаем<br>ых<br>материалов<br>необходимых<br>для<br>выполнения<br>ремонтов,<br>так как<br>фактический<br>закуп<br>осуществился<br>с учётом<br>увеличения<br>рыночной<br>стоимости,<br>так рельс Р-<br>65 -цена в<br>утвержденно<br>й<br>инвестпрогра<br>мме - 368,13<br>тыс.тенге/тн<br>, фактическая<br>стоимость -<br>787,98<br>тыс.тенге/тн. | 0                                                                                                       | 0       | 0                   | 0                     | 0                                                                                                                                                    | 0                        | 0                                                                                                                                                              | 0                        | не<br>установ<br>ленно<br>утвержд<br>енной<br>инвести<br>ционно<br>й<br>програм<br>мой                              | не<br>установ<br>ленно<br>утвержд<br>енной<br>инвести<br>ционно<br>й<br>програм<br>мой | не<br>установлен<br>но<br>утвержден<br>ной<br>инвести<br>ционной<br>программо<br>й                                 | не<br>установлен<br>но<br>утвержден<br>ной<br>инвести<br>ционной<br>программо<br>й | в связи с изменением<br>стоимости приобретаемых<br>материалов необходимых<br>для выполнения ремонтов,<br>так как фактический закуп<br>осуществился с учётом<br>увеличения рыночной<br>стоимости, так рельс Р-65 -<br>цена в утвержденной<br>инвестпрограмме - 368,13<br>тыс.тенге/тн , фактическая<br>стоимость -<br>787,98 тыс.тенге/тн. |                                                                                                                                |